

旧市町名	瀬戸田町
------	------

事業数	完了・実施中		遅延・未着手	
	完了	実施 及び 実施予定	凍結	執行停止
36	14		22	
	5	9	15	5
24				

完了

	事業名	摘要
1	庁舎建設事業	-
2	中学校整備事業(瀬戸田中、生口中)	-
3	防災行政無線整備事業	-
4	斎場整備事業(瀬戸田)	平成21年度完了予定。
5	地域農業管理施設整備事業	平成21年度完了予定。

実施 及び 実施予定

	事業名	摘要
1	体育館整備事業(瀬戸田小、南地区、西地区)	見直しして実施。
2	公営住宅建設事業(瀬戸田)	見直しして実施予定。
3	街並景観修景整備事業	計画通り実施予定。
4	高根大橋整備事業	見直しして実施予定。
5	サンセットビーチ整備事業	見直しして実施予定。
6	消防施設整備事業(瀬戸田分署、消防団消防車両、垂水・田高根・御寺消防屯所)	見直しして実施。
7	急傾斜地崩壊対策事業(御寺、瀬戸田地区)	見直しして実施予定。
8	道路事業(町道御寺・荻線)	見直しして実施予定。
9	道路事業(町道五本松・下大谷線)	見直しして実施予定。
10	道路事業(町道浜新開2号線)	計画通り実施予定。
11	道路事業(町道得納・東大谷線)	見直しして実施予定。
12	道路事業(町道吉本松・祖羅線)	見直しして実施予定。
13	道路事業(町道江尻2・4号線)	見直しして実施。
14	道路事業(町道高根中央線)	見直しして実施。
15	道路事業(町道名荷中央線)	見直しして実施。
16	道路事業(町道中野・垂水線)	見直しして実施。
17	道路事業(町道垂水・天神3号線)	見直しして実施。
18	瀬戸田港再生事業	見直しして実施。
19	歩行者ネットワーク整備事業	見直しして実施。
20	生産振興総合対策事業	見直しして実施。
21	各地区集会所改修事業	計画通り実施。
22	上水道整備事業(応急給水拠点確保、非常用電源設備、配水管整備)	計画通り実施。
23	河川改良事業	計画通り実施。
24	生活道路整備事業	計画通り実施。

旧市町名

瀬戸田町

凍 結

	事業名	摘 要
1	中山間地域総合整備事業(かん水施設の整備、歴史的な水路の補修)	灌水施設の整備はシトラスパークの管理運営方針が未定のため、凍結。 茗荷・尾才田地区水路整備は当初計画の抜本的な見直しが必要なため、凍結。
2	下水道整備事業	農業集落排水処理の機能強化を目的にしたものだが、法改正の予定がなく緊急性がなくなったため、凍結。
3	道路事業(町道懸野浦・和木線)	利用が少なく整備効果が低いため、凍結。
4	道路事業(町道東郷・江野沖線)	利用が少なく整備効果が低いため、凍結。
5	道路事業(町道北町2号線)	地権者が相続者不明で用地確保が困難なため、凍結。

執 行 停 止

	事業名	摘 要
1	町民会館整備事業	通常の維持管理業務の中で対応するため、執行停止。
2	福祉保健センター周辺整備事業	合併後の瀬戸田診療所建替え計画により駐車場が確保されるため、執行停止。